

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

L.P.	ZAKRES ROBÓT	WARTOŚĆ NETTO	TERMIN REALIZACJI	WARTOŚĆ ZAKRESU
1.	ROBOTY ZIEMNE FUNDAMENTOWE	5868,32	MAJ	5868,32
2.	ROBOTY PRZY WYKONANIU FUNDAMENTÓW – ŁAWY I STOPY	14048,63	MAJ	14048,63
3.	WYKONANIE IZOLACJI FUNDAMENTÓW	20454,16	MAJ	20454,16
4.	ROBOTY MURARSKIE I ŻELBETOWE ELEMENTÓW MONOLITYCZNYCH – SŁUPY I PŁYTY ŻELBETOWE, WYLEWKI ŻELBETOWE, PODCIĄGI I NADPROŻA	63920,12	CZERWIEC	63920,12
5.	WYKONANIE SCHODÓW NA PODDASZE	4139,23	CZERWIEC	4139,23
6.	WYKONANIE STROPU TERIVA	19998,95	CZERWIEC	19998,95
7.	WYKONANIE POSADZKI WRAZ Z IZOLACJĄ NA GRUNCIE I NAD PARTEREM	26622,92	CZERWIEC	26622,92
8.	ROBOTY OKŁADZINOWE I WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE	99177,47	CZERWIEC/WRZESIEŃ	30000,00/69177,47
9.	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	55825,54	CZERWIEC/LPIEC	34360,73/21464,79
10.	WYKONANIE KONSTRUKCJI I POKRYCIE DACHU	102632,6	CZERWIEC/SIERPIEŃ	22163,18/80469,42
11.	DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	83547,54	WRZESIEŃ	83547,54
12.	INSTALCJA SANITARNA	19885,07	CZERWIEC/LPIEC	10000,00/9885,07
13.	WYPOSAŻENIE KOTŁOWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	40500,00	CZERWIEC/LPIEC	20500,00/20000,00
14.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	22231,59	CZERWIEC/LPIEC	12231,59/10000,00
15.	INSTALACJA ODGROMOWA	4320,00	SIERPIEŃ	4320,00
16.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	28125,00	WRZESIEŃ	28125,00
17.	LAMPY PARKOWE	8141,04	SIERPIEŃ	8141,04
18.	WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA	5354,64	CZERWIEC	5354,64
19.	PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE WRAZ ZE ZBIORNIKIEM	9338,76	MAJ	9338,76
20.	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	5337,36	MAJ	5337,36
21.	MAŁA ARCHITEKTURA	89748,00	WRZESIEŃ	89748,00
22.	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA	1620,00	WRZESIEŃ	1620,00
23.	DOKUMENTACJA ODBIOROWA	540,00	PAŹDZIERNIK	540,00
	RAZEM NETTO	731376,94		
	VAT 23%	168216,70		
	RAZEM BRUTTO	899593,64		

FV NR 1 219 413,08 NETTO 269 878,09 BRUTTO

FV NR 2 124 810,60 NETTO 153 517,04 BRUTTO

FV KOŃCOWA 365 688,47 NETTO 449 796,82 BRUTTO
